

Comune di Riva Presso Chieri

PROVINCIA DI TORINO

Lavori di realizzazione impianto polisportivo comunale 1° lotto

CUP : D71B21005340004

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 207/2010

COMMITTENTE:

Comune di Riva Presso Chieri

Piazza Parrocchia, 4
10020 Riva Presso Chieri (TO) - Italy
Telefono: (+39) 011.9469103
Fax: (+39) 011.9468449
Email: info@comune.rivapressochieri.to.it
PEC: comune.rivapressochieri@postecert.it



PROGETTO:

Architetto Paolo Pettene & Partners

ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl
Via Gortzia, 3 10046 Polino (TO) | ITALY | Tel +39 0119430655
www.studlopettene.com | info@studlopettene.com



OGGETTO

Cronoprogramma

ELABORATO

12 CR

ELABORATI: Elaborati

SCALA: -

EMISSIONE: Progetto esecutivo

REV: 0

DATA: Novembre 2022

EMISSIONE:

REV:

DATA:

EMISSIONE:

REV:

DATA:

EMISSIONE:

REV:

DATA:

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI (TO)

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di Realizzazione Impianto Polisportivo Comunale - 1° LOTTO

ATTIVITA' LAVORATIVE DI CANTIERE	sett.1	sett.2	sett.3	sett.4	sett.5	sett.6	sett.7	sett.8	sett.9	sett.10	sett.11	sett.12	sett.13	sett.14	sett.15	sett.16
	DURATA LAVORI (16 SETTIMANE - 112 GIORNI N.C.)															
CONSEGNA E ALLESTIMENTO CANTIERE																
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																
SCAVI E REINTERRI																
OPERE DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO																
MONTAGGIO DI SPOGLIATOI PREFABBRICATI																
IMPIANTI ELETTRICI																
IMPIANTO IDRICO SANITARIO																
IMPIANTI CENTRALE TERMICA																
POSA DEGLI ACCESSORI																
PAVIMENTAZIONI ESTERNE																
REALIZZAZIONE PIATRA POLIVALENTE																
RECINZIONI PIASTRA POLIVALENTE																
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE																
CANCELLI E SISTEMAZIONI ESTERNE																
COLLAUDI TECNICI E PROVE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO																

Note:

L'Impresa Appaltatrice dovrà sottoporre per accettazione al DL e al CSE nonché al RUP della Stazione Appaltante un cronoprogramma esecutivo di cantiere nei limiti delle tempistiche operative previste nel progetto esecutivo. Le lavorazioni negli ambiti all'aperto, potranno subire variazioni nella programmazione in considerazione delle effettive condizioni meteorologiche e stagionali. La calendarizzazione dei lavori sarà ingegnerizzata e sottoscritta dall' Impresa Appaltatrice dei lavori con le tempistiche esecutive dei lavori (entro le 16 settimane previste in progetto) .

Per la fornitura degli spogliatoi e magazzini prefabbricati le tempistiche per l'ordinativo prevedono indicativamente 45/60 giorni di produzione in azienda, pertanto occorrerà anticipare gli ordini per la successivo montaggio in cantiere nel rispetto delle tempistiche esecutive.